

Wasserversorgungsanlage Mühlfeld

Brunnen 100 Std. Pumpversuch

Fa. E+M Bohr-GmbH, August-Mohl-Straße 38, 95030 Hof

Beginn 09.11.2006 13:00 Uhr

Datum	Uhrzeit	Wasserstand über Sonde	Förderung Lit	Förderung gesamt m³	Bemerkungen	
09. Nov	13:00		2,5		Sonde auf 47 m angebracht	Wasser auf 24,85 m
09. Nov	13:17	18,51	2,5			
09. Nov	15:10	0,1	2			
09. Nov	15:25	0,05	1,82			
09. Nov	17:00	0,05	1,82	28		
09. Nov	18:00	0,05	1,62			
09. Nov	21:30	0,05	1,62	54		
10. Nov	05:30	0,05	1,47	98		
10. Nov	13:00	0,05	1,45	138		
10. Nov	15:00	0,04	1,45			
10. Nov	15:20	0,89	1,1		Sonde auf 56,80 m gesetzt.	
11. Nov	06:00	9,75	1,3	200		
11. Nov	11:30	7,7	1,36	245		
11. Nov	17:30	7,58	1,36	273		
12. Nov	06:30	7,47	1,36	336		
12. Nov	18:45	7,47	1,4	391		
13. Nov	06:00	6,69	1,36	451		
13. Nov	11:30	6,8	1,37	480		
13. Nov	11:45				Ende des Pumpenversuches	
13. Nov	11:55	11,7				
13. Nov	18:30	33,9				
14. Nov	06:00	35,52				
14. Nov	10:00				Sonde entfernt	Wasser auf 20,96 m